



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/MT
ESTADO DE MATO GROSSO

CRONOGRAMA

OBRA: PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O CÓRREGO JATOBÁ COM DIMENSÕES DE 11.50M X 4.50M

LOCAL: MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT, REGIÃO DISTRITAL DE VALE-RICO

DATA: 10/02/2020 COORDENADAS: (16°24'39.83"S / 54°10'55.57"O)

RESP. TÉCNICO VÂNGEO BUENO DE SÁ - ENG. CIVIL - CREA: MT029738

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS DO CONTRATO		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	
		PESO (%)	TOTAL CONTRATADO (R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
	SUB-TOTAL DO ÍTEM:	19.69%	39,996.40	25.00%	9,999.10	25.00%	9,999.10	25.00%	9,999.10	25.00%	9,999.10	100.00%	39,996.40
2	FUNDAÇÃO												
	SUB-TOTAL DO ÍTEM:	30.61%	62,193.66	70.00%	43,535.56	30.00%	18,658.10		-		-	100.00%	62,193.66
3	MESOESTRUTURA												
	SUB-TOTAL DO ÍTEM:	42.16%	85,662.26		-	40.00%	34,264.90	60.00%	51,397.36		-	100.00%	85,662.26
4	SUPRAESTRUTURA (LAJES DA PISTA DE ROLAMENTO)												
	SUB-TOTAL DO ÍTEM:	6.69%	13,589.39		-		-	30.00%	4,076.82	70.00%	9,512.57	100.00%	13,589.39
5	ACESSÓRIOS												
	SUB-TOTAL DO ÍTEM:	0.85%	1,732.18		-		-		-	100.00%	1,732.18	100.00%	1,732.18
	CUSTO TOTAL DA OBRA:	100.00%	203,173.89	26.35%	53,534.66	30.97%	62,922.10	32.23%	65,473.27	10.46%	21,243.85	100.00%	203,173.89
	CUSTO TOTAL ACUMULADO			-	-	57.32%	116,456.76	89.54%	181,930.04	100.00%	203,173.89		