



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

Guiratinga, 01 de Agosto de 2017

Ofício nº 028/2017-DC  
Da: Prefeitura Municipal de Guiratinga - MT  
Para: CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
Assunto: Encaminhamento (Faz)

*Preci  
01-08-2017  
[Handwritten Signature]  
Presidente*

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o **RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO EM 01/08/2017** do Municipal de Guiratinga - MT, conforme determina a legislação vigente.

Sem outro particular para o momento, renovamos-lhe protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

*[Handwritten Signature]*

**HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA**  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
Vereador LUIZ MARIO PIRES ARAÚJO  
MD. Presidente da Câmara Municipal de Guiratinga-MT  
NESTA



Estado de Mato Grosso  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO EM

01/08/2017


DESCRIÇÃO	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR
1- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD DUPLO COM IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARGETAS EM DIVERSAS RUAS /AVENIDAS DE ACORDO COM A CONCORRENCIA PUBLICA 04/2011 DE 25/11/11 E CONTRATO 132/11 DE 29/11/11. CONVENIO 081/2011	2.787.442,68	2.251.921,64	535.521,04
2- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL TIPO C – PROG. NAC. DE REESTR. DE APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUC; INFANTIL – PROINFANCIA. CONV. PAC 201515/2011-FNDE. CONTRATO 01/2012.	619.621,17	362.201,03	257.420,14
3- PREST. DE SERV. EM OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTR. DE UMA UNID BASICA DE SAUDE, CFE. PLANILHA ORCAMEN., PROJ. BASICO DE SAUDE E CRONOGRAMA FISICO FINAN, DESCRITO NO EDITAL. TOMADA DE PRECOS 02/2014. CONTRATO 080/2014.	401.880,56	329.304,43	72.576,13



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

4-PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS PARA A EXECUCAO DE PAV. ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO FIO, SARJETAS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - PROCESSO 2628.1018332-93/2014 - MCIDADES/CAIXA. TP 03/2015. CONTRATO 119/15.	1.109.230,18	243.668,68	865.561,50
5-EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PARA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TERMO DE COMPROMISSO 128/2012/FUNASA/PAC2/ - CONCORRENCIA PUBLICA 03/2015. CONTRATO 055/2016.	1.328.240,00	529.919,22	798.320,78
<b>TOTAL RS</b>	<b>6.246.414,59</b>	<b>3.717.015,00</b>	<b>2.529.399,59</b>

Guiratinga, 01 de Agosto de 2017.

  
**HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA**

Prefeito Municipal