

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO EM 01/08/2016

DESCRIÇÃO	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR
1- EXECUÇÃO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD DUPLO COM IMPLANTACAO DE GUIAS, SARGETAS EM DIVERSAS RUAS /AVENIDAS DE ACORDO COM A CONCORRENCIA PUBLICA 04/2011 DE 25/11/11 E CONTRATO 132/11 DE 29/11/11. CONVENIO 081/2011	2.787.442,68	2.251.921,64	535.521,04
2- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL TIPO C – PROG. NAC. DE REESTR. DE APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUC; INFANTIL – PROINFANCIA. CONV. PAC 201515/2011-FNDE. CONTRATO 01/2012.	619.621,17	362.201,03	257.420,14
3- PREST. DE SERV. EM OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTR. DE UMA UNID BASICA DE SAUDE, CFE. PLANILHA ORCAMEN., PROJ. BASICO DE SAUDE E CRONOGRAMA FISICO FINAN, DESCRITO NO EDITAL. TOMADA DE	401.880,56	329.304,43	72.576,13



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

PRECOS 02/2014. CONTRATO 080/2014.			
4-PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS PARA A EXECUCAO DE PAV. ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO FIO, SARJETAS E GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - PROCESSO 2628.1018332- 93/2014 - MCIDADES/CAIXA. TP 03/2015. CONTRATO 119/15.	1.109.230,18	243.668,68	865.561,50
TOTAL R\$	4.918.174,59	3.187.095,78	1.731.078,81

Guiratinga, 01 de Agosto de 2016.

HÉLIO ANTONIO FILIPIN GOULART

Prefeito Municipal

Guiratinga, 01 de Agosto de 2016

Ofício nº 041/2016-DC

Da: Prefeitura Municipal de Guiratinga - MT

Para: CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Assunto: Encaminhamento (Faz)

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o **RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO EM 01/08/2016** do Municipal de Guiratinga - MT, conforme determina a legislação vigente.

Sem outro particular para o momento, renovamos-lhe protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamer	nte.		

HÉLIO ANTONIO FILIPIN GOULART

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Vereador JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES

MD. Presidente da Câmara Municipal de Guiratinga-MT

NESTA

