

Guiratinga, 20 de julho de 2022.

Ofício nº 202/2022/PMG

Da: Prefeitura Municipal de Guiratinga - MT

Para: CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Assunto: Encaminhamento (Faz)

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o **RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO EM 20/07/2022** do Municipal de Guiratinga - MT, conforme determina a legislação vigente.

Sem outro particular para o momento, renovamos-lhe protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


Waldeci Barga Rosa


Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Vereador LUIZ MÁRIO PIRES DE ARAÚJO

MD. Presidente da Câmara Municipal de Guiratinga-MT

NESTA


*Recebido em
29/07/2022*


RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO EM
20/07/2022

DESCRIÇÃO	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR
1- EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PARA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TERMO DE COMPROMISSO 128/2012/FUNASA/PAC2/ - CONCORRENCIA PUBLICA 03/2015. EMPRESA: <u>COEL - COMP. DE OBRAS DE ENGENHARIA</u>. CONTRATO 055/2016. QUARTO TERMO ADITIVO E 1º APOSTILAMENTO.	4.458.941,56 1º Apostilamento 366.588,00 4º TA de Prazo 567.656,71	4.996.017,54	397.168,64
2- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATER, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD EM RUAS E AVENIDAS DOS BAIROS POR DO SOL E TANCREDO NEVES. RECURSO ESTADUAL - CONV 1932/2017. TOMADA DE PREÇOS 004/2018. EMPRESA: <u>CONSTRUTORA AMIL</u>. CONTRATO 091/2018. CONSTRUTORA S.A LIMA CONTRATO 114/2020	2.171.592,08	631.852,54 Construtora Amil 19.305,65 Construtora S.A Lima	1.520.433,89




3- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO COM LAMA ASFÁTICA. EM VIAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONVÊNIO 0552/2017. CONSTRUTORA DETERRA LTDA – CONTRATO 095/2020	1.098.861,40 Termo de Supressão para 778.759,98	89.358,95	689.401,03
4- CONSTRUTORA DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ASFALTAMENTO DE TRECHO DAS AVENIDAS PARÁ E GENEROSO PONCE. CONVÊNIO 893155/2019. CONSTRUTORA EDUARDO DE QUEIROS ARAUJO. CONTRATO 053/2021	471.792,04	119.564,15	352.227,89
5- EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT. CONVÊNIO 0576/2021 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA. CONSTRUTORA DETERRA LTDA – CONTRATO 014/2022.	8.702.686,41	479.963,16	8.222.723,25
6-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES REINOLD PEREIRA GARCIA NO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA, ORIUNDA DE RECURSO FEDERAL DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME CONVÊNIO 806951/2014 COM MATERIAIS, FERRAMENTAS, E TODAS AS DESPESAS POR CONTA DA	320.518,23	180.920,70	139.597,53

CONTRATADA, em conformidade com PROJETO DE ENGENHARIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROJETO EXECUTIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO. CONVÊNIO 806951/2014. EMPRESA: <u>M FERNANDES DA SILVA E CIA LTDA.</u> CONTRATO 057/2019			
7- COMPACTAÇÃO DO SOLO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO, SARJETA, BOCA DE LOBO, RAMPAS DE ACESSO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS AVENIDAS MINAS GERAIS E RIO DAS GARÇAS NO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA-MT, CONFORME CONVÊNIO FEDERAL 886555/2019 DO MINISTÉRIO DA DEFESA – PROGRAMA CALHA NORTE. EDUARDO E QUEIROZ ARAÚJO – CONTRATO 081/2021.	474.996,48	30.618,83	444.377,65
TOTAL R\$	18.313.531,49	6.547.601,52	11.765.929,97

Guiratinga, 20/07/2022



WALDECI BARGA ROSA

Prefeito Municipal