



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT**
LOCAL: **RUAS DIVERSAS**
PROPR.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**
DATA: **JULHO/2021**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,73%	12.976,68	815,89	6,29%	1.603,62	12,36%	6.036,84	46,52%	4.520,32	34,83%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	3,18%	15.105,20	15.105,20	100,00%	0,00		0,00		0,00	
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,48%	2.283,12	2.283,12	100,00%	0,00		0,00		0,00	
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,26%	5.972,12	2.986,06	50,00%	0,00		0,00		2.986,06	50,00%
5.0	TERRAPLANAGEM	3,26%	15.494,42	0,00		15.494,42	100,00%	0,00		0,00	
6.0	PAVIMENTAÇÃO	19,20%	91.185,15	0,00		0,00		91.185,15	100,00%	0,00	
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	6,58%	31.265,73	0,00		0,00		31.265,73	100,00%	0,00	
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	6,77%	32.143,53	0,00		0,00		32.143,53	100,00%	0,00	
9.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	18,12%	86.076,28	0,00		0,00		0,00		86.076,28	100,00%
10.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,26%	20.240,20	0,00		0,00		0,00		20.240,20	100,00%
11.0	DRENAGEM PROFUNDA	34,16%	162.254,05	10.950,30	6,75%	151.303,75	93,25%	0,00		0,00	
TOTAL GERAL		100,00%	474.996,48	32.140,58	6,77%	168.401,79	35,45%	160.631,25	33,82%	113.822,86	23,96%
TOTAL GERAL				32.140,58	6,77%	200.542,36	42,22%	361.173,62	76,04%	474.996,48	100,00%