



TAC ENGENHARIA LTDA
 e-mail: tacengenharia@hotmail.com
 Avenida Marechal Rondon n. 576, Centro, Rondonópolis/MT
 FONE: (66) 3423-4427 - (66) 99682-5908

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT
 LOCAL: BAIRRO SANTA CRUZ
 PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/MT
 DATA: JUNHO/2022
 VALOR DA OBRA 1.173.114,21 100%
 VALOR DO REPASSE 1.000.000,00 85,24%
 VALOR DA CONTRA PARTIDA 173.114,21 14,76%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias			60 dias			90 dias			120 dias			150 dias		
				CONCEDENTE	PROPONETE	%	CONCEDENTE	PROPONETE	%	CONCEDENTE	PROPONETE	%	CONCEDENTE	PROPONETE	%	CONCEDENTE	PROPONETE	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,82%	103.514,68	17.647,84	3.055,09	20,00%	17.647,84	3.055,09	20,00%	17.647,84	3.055,09	20,00%	17.647,84	3.055,09	20,00%	17.647,84	3.055,09	20,00%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	3,45%	40.474,70	27.601,54	4.778,22	80,00%	6.900,39	1.194,55	20,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,53%	6.237,23	2.658,41	460,21	50,00%	2.658,41	460,21	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,59%	6.888,54	2.936,01	508,26	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.936,01	508,26	50,00%
5.0	TERRAPLANAGEM	4,31%	50.611,39	8.628,55	1.493,73	20,00%	8.628,55	1.493,73	20,00%	12.942,83	2.240,59	30,00%	12.942,83	2.240,59	30,00%	0,00	0,00	0,00%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	22,56%	264.644,82	56.397,92	9.763,28	25,00%	56.397,92	9.763,28	25,00%	45.118,34	7.810,63	20,00%	45.118,34	7.810,63	20,00%	22.559,17	3.905,31	10,00%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	10,14%	118.940,21	25.347,11	4.387,94	25,00%	25.347,11	4.387,94	25,00%	20.277,69	3.510,36	20,00%	20.277,69	3.510,36	20,00%	10.138,84	1.755,18	10,00%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	8,25%	96.747,43	20.617,65	3.569,21	25,00%	16.494,12	2.855,37	20,00%	16.494,12	2.855,37	20,00%	20.617,65	3.569,21	25,00%	8.247,06	1.427,68	10,00%
9.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	16,56%	194.245,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	33.116,22	5.732,89	20,00%	99.348,67	17.198,67	60,00%	33.116,22	5.732,89	20,00%
10.0	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	23,30%	273.393,31	0,00	0,00	0,00%	58.262,30	10.086,03	25,00%	58.262,30	10.086,03	25,00%	58.262,30	10.086,03	25,00%	58.262,30	10.086,03	25,00%
11.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,48%	17.416,33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14.846,24	2.570,09	100,00%
TOTAL GERAL		100,00%	1.173.114,21	161.835,03	28.015,94	16,18%	192.336,64	33.296,20	19,23%	203.859,34	35.290,95	20,39%	274.215,32	47.470,57	27,42%	167.753,68	29.040,55	16,78%
TOTAL GERAL				161.835,03	28.015,94	16,18%	354.171,67	61.312,15	35,42%	558.031,00	96.603,10	55,80%	832.246,32	144.073,66	83,22%	1.000.000,00	173.114,21	100,00%